설리대명리조트 기반시설 정비

- O 관광휴양도시 정착을 위한 대명리조트 기반시설 구축
- ⇒ 설리 대명리조트의 민간 투자협약안 이행

🔲 사업개요

- O 위 치 : 미조면 송정리 설리마을 일원
- O 기가: 2014. 1 ~ 2016. 3
- O 내 용
 - 접속도로 선형개량 : L=610m, B=9.0m
 - 진입도로 개설: L=210m, B=13m(상수도 시설 포함)
- O 총사업비: 27억원(도비 15억원, 군비 12억원)

🧻 추진실적

- O 투자협약 체결: 2013. 4. 16(경상남도, 남해군, 대명그룹)
- 기본설계(안) 확정 : 2013. 12(대명레저산업)
- 진입도로 및 기반시설 공사 착공: 2014.6
- O 도시계획시설(유원지) 결정을 위한 전략환경영향평가 착수: 2015. 5

🔲 향후계획

- O 도시계획시설(유원지) 결정 공람공고: 2015. 7
- O 리조트 조성공사 시행 : 2016. 상반기 ~ 2018. 3.

🔲 기대효과

O 대형 관광리조트 투자유치로 관광 일번지 기반 마련

담 당 자	경	제	과	박종건
전화번호 055)860-3229				

■ 위치도



■ 조감도

